
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

11 AGOSTO 2021

DIA MES AÑO



INFORME SUPERVISIÓN DEL 13 DE JULIO DE 2021 AL 11 DE AGOSTO DE 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1015 DE 12 DE ABRIL DE 2021
OBJETO	“Contratar la obra civil y demás actividades, para desarrollar la adecuación del acceso peatonal, por la Avenida Circunvalar, a la Sede “Macarena A” de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.”
CONTRATISTA	CONSORCIO MACARENA 2021
NIT CONTRATISTA	901.473.238-3
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ALUEN DAVID RONCANCIO BECERRA
C.C.	79.858.717
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	12 de abril de 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Dos (02) Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTISIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$127.053.667,00 M/CTE)
ADICIÓN	VEINTINUEVE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$29,093,587 M/CTE.)
FECHA ACTA DE INICIO	13 de mayo de 2021
TIEMPO PRORROGA # 1	15 DIAS
FECHA PRORROGA # 1	06 de Julio de 2021
TIEMPO PRORROGA # 2	15 DIAS
FECHA PRORROGA # 2	15 de Julio de 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	11 de Agosto de 2021

PRÓROGAS

: SI: X NO:

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

Contrato adicional No.	Fecha	Plazo
1	06 de Julio de 2021	15 DIAS
2	15 de Julio de 2021	15 DIAS

ADICIONES

: SI: _____ NO: X _____

Contrato adicional No.	Fecha	Valor
1	15 de Julio de 2021	VEINTINUEVE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$29,093,587 M/CTE.)

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL



CONCEPTO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			REGISTRO PRESUPUESTAL		
	No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Valor
Contrato Inicial	953	26 de febrero de 2021	\$ 133.152.155	3994	12 de abril de 2021	\$127.053.667
Adicion	1881	09 de julio de 2021	\$ 29,093,587	4698	16 de julio de 2021	\$ 29,093,587

3. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE	CARLOS RAMÓN BERNAL ECHEVERRY	
CARGO	Jefe OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
SEDE	Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Carrera 7ª # 40B-53. Piso 8	
CORREO ELECTRÓNICO	planeac@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 1806-6401
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	Cláusula 24 – Notificaciones	

4. DATOS DE LA PÓLIZA

FIRMA DE CONTRATO

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	



Compañía de seguros	Póliza No.	Amparo	Certificado modificatorio No.	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de la UD
				Desde	hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	64-45-101019848	Cumplimiento	0	2021-04-12	2021-10-12	\$ 25.410.733.40	15-04-2021
	64-45-101019848	Pago salarios, prestaciones e indemnizaciones	0	2021-04-12	2024-06-12	\$ 12.705.366.70	15-04-2021
	64-45-101019848	Estabilidad y Calidad de Obra	0	2021-04-12	2026-06-12	\$ 38.116.100.10	15-04-2021
	64-40-101011344	Responsabilidad Civil Extracontractual	0	2021-04-12	2021-06-12	\$ 181.705.200	15-04-2021

INCIO

Compañía de seguros	Póliza No.	Amparo	Certificado modificatorio No.	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de la UD
				Desde	hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	64-45-101019848	Cumplimiento	2	2021-05-13	2021-11-12	\$ 25.410.733.40	
	64-45-101019848	Pago salarios, prestaciones e indemnizaciones	2	2021-05-13	2024-07-13	\$ 12.705.366.70	
	64-45-101019848	Estabilidad y Calidad de Obra	2	2021-05-13	2026-07-13	\$ 38.116.100.10	
	64-40-101011344	Responsabilidad Civil Extracontractual	2	2021-05-13	2021-07-13	\$ 181.705.200	

PRORROGA # 1

Compañía de seguros	Póliza No.	Amparo	Certificado modificatorio No.	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de la UD
				Desde	hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	64-45-101019848	Cumplimiento	3	2021-05-13	2021-11-27	\$ 25.410.733.40	
	64-45-101019848	Pago salarios, prestaciones e indemnizaciones	3	2021-05-13	2024-07-27	\$ 12.705.366.70	
	64-45-101019848	Estabilidad y Calidad de Obra	3	2021-05-13	2026-07-13	\$ 38.116.100.10	

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

Compañía de seguros	Póliza No.	Amparo	Certificado modificadorio No.	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de la UD
				Desde	hasta		
	64-40-101011344	Responsabilidad Civil Extracontractual	3	2021-05-13	2021-07-27	\$ 181.705.200	

ADICION Y PRORROGA # 2

Compañía de seguros	Póliza No.	Amparo	Certificado modificadorio No.	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de la UD
				Desde	hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	64-45-101019848	Cumplimiento	5	2021-05-13	2021-12-11	\$ 31.229.450.80	23 de julio de 2021
	64-45-101019848	Pago salarios, prestaciones e indemnizaciones	5	2021-05-13	2024-08-11	\$ 15.614.725.40	23 de julio de 2021
	64-45-101019848	Estabilidad y Calidad de Obra	5	2021-05-13	2026-07-13	\$ 46.844.176.20	23 de julio de 2021
	64-40-101011344	Responsabilidad Civil Extracontractual	5	2021-05-13	2021-08-12	\$ 181.705.200	23 de julio de 2021

5. BALANCE FINANCIERO



De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 127.053.667,00
VALOR ADICIONADO:	\$ 29.093.857,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 127.053.667,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 156.147.524,00
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	\$ 0

GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con el desarrollo de la ejecución del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1015 DE 12 DE ABRIL DE 2021.**, se han realizado los siguientes pagos:

- Único Pago** (Describa el número de la orden de pago y el Valor) N/A
- Primer pago** (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar. N/A

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100 %

5.1. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 2 MESES + 30 DIAS

Porcentaje avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

5.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO: (Aplica para los contratos que incluyan mantenimiento, instalaciones y funcionamiento, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de tracto sucesivo).

A la fecha el contrato presenta un avance físico correspondiente a lo estipulado en el CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1015 DE 12 DE ABRIL DE 2021 y el contratista avanza conforme su programación de obra

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X SI _____

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD



No X SI _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _____ SI X

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

actividad:

DISEÑOS	97																																						
ENTREGA ESTUDIOS	15																																						
ENTREGA DISEÑOS	45																																						
ENTREGA PRESUPUESTO	30																																						
ENTREGA PERMISOS	67																																						
LIQUIDACION	120																																						

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista desarrollo a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1015 DE 12 DE ABRIL DE 2021, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1015 DE 12 DE ABRIL DE 2021

Por lo anterior se firma a los 11 días del mes de Agosto de 2020.



CARLOS RAMÓN BERNAL ECHEVERRY
 Supervisor CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1015 DE 12 DE ABRIL DE 2021
 Universidad Distrital Francisco José de Caldas

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó			
Elaboró	PEDRO ALEJANDRO PINILLA CASTRO	CPS Oficina Asesora de Planeación y Control	