

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 01 09 2021  
**DIA MES AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN DEL 10 DE AGOSTO DE 2021 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE SERVICIOS 1662 DE 2020
OBJETO	REALIZAR MODERNIZAR Y ADECUAR LA SALA DE VÍDEOCONFERENCIAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS)
CONTRATISTA	ATLAS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
NIT CONTRATISTA	901059833-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO HARVEY PÁEZ VARGAS
C.C.	1.018.417.585
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	FIRMA DE CONTRATO: 29 DE DICIEMBRE DE 2020. EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 28 DE OCTUBRE DE 2020. EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 29 DE DICIEMBRE DE 2020. ACTA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2021.
PLAZO DEL CONTRATO	3 MESES
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS (\$43.999.811 MCTE)
ADICION	\$0
FECHA ACTA DE INICIO	08 DE MARZO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	07 DE JUNIO DE 2021

**PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO:   x  

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: N/A

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
3053	28 de octubre de 2020	\$49'999.833
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
25007	29 de diciembre de 2020	\$43'999.811
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
NA		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
NA		\$

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	ELVIS EDUARDO GAONA GARCÍA	
CARGO	COORDINADOR DOCTORADO EN INGENIERÍA	
SEDE	FACULTAD DE INGENIERÍA	
CORREO ELECTRONICO	doctoradoing@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	3239300
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	Resolución 116 del 05 de mayo de 2021	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Compañía Mundial de Seguros S.A.					
NÚMERO DE POLIZA	NB-100151037					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	18	MES	06	AÑO	21

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
AMPARO DE CUMPLIMIENTO	\$4'399.981,10	08	03	20	08	09	21

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN	\$8'799.962,20	08	04	20	08	06	22
--	----------------	----	----	----	----	----	----

## 5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$43.999.811
VALOR ADICIONADO:	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$43.999.811
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$43.999.811
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$0
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	\$ 0

### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la orden de servicios **1662 de 2020**, se ha realizado un único pago al contratista con **orden de pago No. 7864 de agosto 19 de 2021 por valor de \$43.999.811**

#### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: único pago con **orden de pago No. 7864 de agosto 19 de 2021 por valor de \$43.999.811**

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 0%

#### 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 3 meses

Porcentaje avance en tiempo: 100%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

**5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** El contratista realizó el 100% del objeto del contrato.

## 6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No  SI

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

**7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD**

No  SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

**8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  SI

Se anexa respectivo cronograma



**ATLAS INGENIERIA Y ARQUITECTURAS S.A.S.**  
 NIT. 901.099.833.1  
 Calle 59 #13-55 ED. CINCO INFINITUM OF 1905 T. NOROCCIDENTE  
 Cali 3118530217

<b>Responsable de la Actividad</b> Universidad Francisco José de Caldas Atlas Architecture e Ingeniería SAS Ambas partes	<b>Cronograma de actividades -          Orden de Servicios 1662 de 2020</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>Objeto de la Orden de Servicios</b>	Realizar modernizar y adecuar la sala de video conferencias de la Facultad de Ingeniería (suministro e instalación de elementos).																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th colspan="12">2021</th> </tr> <tr> <th>Mes</th> <th colspan="4">Marzo</th> <th colspan="4">Abril</th> <th colspan="4">Mayo</th> </tr> <tr> <th>Semana</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="13" style="text-align: center;"><b>Actividad</b></td> </tr> <tr> <td>Acta de inicio</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Replanteo</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Retiro de inventario existente en Sala de Videoconferencias</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Retiro de alfombra existente</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Retiro de puerta principal</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Remodelación de puerta principal</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Retiro de luminarias y zócalo existente</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Retiro de tomacorrientes existentes y retiro de cable</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Instalación de puerta principal</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Instalación de 13 tomas reguladas en pared</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Instalación de soporte de televisor y puntos hdmi</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Traslado control de iluminación</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Relevo y afinado de piso</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Retiro de escombro</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Instalación de piso PVC</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Instalación de guardasobras</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Instalación de folderma</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Instalación de 4 tapas eléctricas a piso</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Suministro de 6 mesas plegables</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Suministro de 25 sillas interlockoras</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Acta de entrega</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Acta de liquidación</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	Año	2021												Mes	Marzo				Abril				Mayo				Semana	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	<b>Actividad</b>													Acta de inicio													Replanteo													Retiro de inventario existente en Sala de Videoconferencias													Retiro de alfombra existente													Retiro de puerta principal													Remodelación de puerta principal													Retiro de luminarias y zócalo existente													Retiro de tomacorrientes existentes y retiro de cable													Instalación de puerta principal													Instalación de 13 tomas reguladas en pared													Instalación de soporte de televisor y puntos hdmi													Traslado control de iluminación													Relevo y afinado de piso													Retiro de escombro													Instalación de piso PVC													Instalación de guardasobras													Instalación de folderma													Instalación de 4 tapas eléctricas a piso													Suministro de 6 mesas plegables													Suministro de 25 sillas interlockoras													Acta de entrega													Acta de liquidación													
Año	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Mes	Marzo				Abril				Mayo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Semana	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>Actividad</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Acta de inicio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Replanteo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Retiro de inventario existente en Sala de Videoconferencias																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Retiro de alfombra existente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Retiro de puerta principal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Remodelación de puerta principal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Retiro de luminarias y zócalo existente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Retiro de tomacorrientes existentes y retiro de cable																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Instalación de puerta principal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Instalación de 13 tomas reguladas en pared																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Instalación de soporte de televisor y puntos hdmi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Traslado control de iluminación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Relevo y afinado de piso																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Retiro de escombro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Instalación de piso PVC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Instalación de guardasobras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Instalación de folderma																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Instalación de 4 tapas eléctricas a piso																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Suministro de 6 mesas plegables																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Suministro de 25 sillas interlockoras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Acta de entrega																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Acta de liquidación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
 DIEGO HARVEY PÁEZ VARGAS Representante Legal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista desarrolló a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de servicios **1662 de 2020**, sin presentar ningún

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato inicialmente según factura No. FE8 por valor de \$43.999.811, y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social. De acuerdo a la solicitud del contratista el día 18 de agosto de 2021, en la que informa que debido a que uno de los ítems se dejó como suministro y no como servicio fue necesario anular la factura No. FE8 y adjunta nueva factura No FE9 la cual se encuentra por el mismo valor \$43.999.811 y da alcance a los ítems respectivos relacionados a la OS 1662 de 2020, se procede a revisar la factura y se da el visto bueno de la misma.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del Orden de servicios **1662 de 2020**

**Por lo anterior se firma el primer (01) día del mes de septiembre de 2021.**

  
**ELVIS EDUARDO GAONA GARCÍA**  
**Supervisor U.D.F.J.C**

Supervisor de la Orden de servicios **1662 de 2020** del 29 de diciembre de 2020.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
<b>Elaboró</b>	Gladys Adriana Pinzón Ordóñez	CPS – Doctorado en ingeniería	
<b>Revisó y Aprobó</b>	Elvis Eduardo Gaona García	Supervisor U.D.F.J.C	 