


| | | | |
|--|--|------------------------------------|---|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | FORMATO: ACTA DE REUNIÓN | Código: GI-FR-010 |  |
| | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | Versión: 03 | |
| | Proceso: Gestión Integrada | Fecha de Aprobación: 21/03/2017 | |

| ACTA No. <u>04</u> | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|
| Proceso: Orden de Servicios 1116 de 2021, Realizar las obras y adecuaciones necesarias para la implementación de sistema de pedal manoslibres para 580 lavamanos existentes empotrados con sistema de pedal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | | | |
| Unidad Académica y/o Administrativa: Dirección de Recursos Físicos – Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | | | Hora de Inicio: 9:00 AM |
| Motivo y/o Evento: COMITÉ DE SEGUIMIENTO N° 04 | | | Hora de finalización: 10:30 AM |
| Lugar: Sede Aduanilla de Paiba | | | Fecha: 22 de junio de 2021 |
| Participantes | Nombre | Cargo | Firma |
| | Dr. Rafael Enrique Aránzalez García | Jefe- División de Recursos Físicos UN. Distrital FJC |  |
| | Ing. William Méndez Villalba | Profesional de Acompañamiento a la Supervisión DRF UN. Distrital FJC |  |
| | Ing. Jacinto Alfonso Malagón Sierra | Representante Legal |  |
| Arq. Jenny Angélica Malagón Cortés | Profesional de Acompañamiento |  | |
| Elaboró: Ing. William Mendez Villalba - Profesional de Acompañamiento a la Supervisión DRF UN. Distrital FJC | | Visto Bueno del Acta: | |

OBJETIVO: Realizar el seguimiento y control al avance de obra de la Orden de Servicios cuyo objeto es realizar las obras y adecuaciones necesarias para la implementación de sistema de pedal manoslibres para 580 lavamanos existentes empotrados con sistema de pedal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

ORDEN DEL DÍA:

- **Verificación de Asistentes • Seguimiento Protocolos de Bioseguridad • Temas Administrativos •**
- Temas Técnicos • Varios**

| | | | |
|--|--|------------------------------------|---|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | FORMATO: ACTA DE REUNIÓN | Código: GI-FR-010 |  |
| | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | Versión: 03 | |
| | Proceso: Gestión Integrada | Fecha de Aprobación: 21/03/2017 | |

DESARROLLO:

VERIFICACIÓN DE ASISTENTES

Una vez realizada la verificación de asistentes se confirma el quorum necesario para dar inicio al Comité de Seguimiento N° 04.

SEGUIMIENTO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

El Ing. William Méndez, quien realiza el acompañamiento técnico de este contrato, citará al contratista, cumplir con los protocolos establecidos por parte del Gobierno Nacional y por parte de la Universidad Distrital, relacionados con la toma de temperatura, desinfección del personal que ingrese a las Sedes, verificar que se cuente con los elementos de bioseguridad como tapabocas, gel alcohol; así como relacionar en los formatos de movilidad la totalidad del personal para permitir el ingreso a las diferentes Sedes entre otros.

TEMAS ADMINISTRATIVOS

1. La supervisión aprueba el cronograma de actividades entregado por el contratista en el acta de seguimiento No.3
2. La supervisión se compromete a realizar las autorizaciones necesarias para los ingresos del personal y del material necesario para la instalación de los sistemas de pedal en los lavamanos de las diferentes Sedes de la Universidad.

TEMAS TÉCNICOS

1. El contratista presenta tres (3) modelos de válvulas de pedal
Válvula de pedal Gricol: pata corta, anclaje a piso, seis (6) meses de garantía (modelo presentado anteriormente)
Válvula de pedal Taumm: pata mediana, anclaje a piso, dos (2) años de garantía. Válvula de pedal Lukloy: pata mediana, anclaje a piso, un (1) año de garantía.
2. La supervisión aprueba la instalación de la válvula de pedal marca Taumm, ya que esta es la que presenta mejores acabados, mejor calidad y mayor tiempo de garantía.
3. La supervisión solicita al contratista la entrega de la ficha técnica de la válvula de pedal aprobada para que repose dentro de la carpeta de seguimiento del contrato.

VARIOS N/A

| COMPROMISOS | | |
|------------------------------------|---|-----------------------|
| Actividad/Tarea | Líder/Responsable | Fecha de Cumplimiento |
| Inicio de instalación de pedaleras | Ing. Jacinto Alfonso Malagón Sierra - Contratista | 5 de julio de 2021 |

| | | | |
|--|--|------------------------------------|---|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | FORMATO: ACTA DE REUNIÓN | Código: GI-FR-010 |  |
| | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | Versión: 03 | |
| | Proceso: Gestión Integrada | Fecha de Aprobación: 21/03/2017 | |

| | | |
|--|--|--|
| Trámites y autorizaciones de ingreso a las Sedes | Ing. William Méndez – Apoyo técnico a la supervisión | 22 de junio de 2021 a 2 de julio de 2021 |
|--|--|--|

Se da por terminado COMITÉ DE SEGUIMIENTO N° 04, siendo las 10:30 pm.

PROXIMA REUNIÓN

Día: 24 de julio de 2021 Lugar:
Inicio Aduanilla de Paiba Hora:
9:00 am.