 UNIVERSIDAD DISTRITAL JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE ORDEN DE SERVICIOS 1116 DE 2021	Código	Página
			1 DE 6

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE LA ORDEN DE SERVICIOS 1116 DE 2021

ORDEN DE SERVICIO No.	1116 de 2021
OBJETO	Realizar las obras y adecuaciones necesarias para la implementación de sistema de pedal manos libres para 580 lavamanos existentes empotrados con sistema de pedal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas..
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Todas las Sedes de la Universidad Distrital
VALOR	Ciento cincuenta y nueve millones seiscientos sesenta y seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos m/cte (\$159'666.889) y adición Sesenta y dos millones doscientos quince mil veintinueve pesos m/cte (\$62'215.029)
CONTRATISTA	Jacinto Alfonso Malagón Sierra CC 79.259.509
PLAZO	Cuatro (4) meses y Dos (2) meses de prórroga
VIGENCIA	AÑO 2021
FECHA DE INICIACIÓN	1 de junio de 2021
FECHA DE TERMINACION	30 de noviembre de 2021

A. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No. 01	TIEMPO
OTROSÍ No.01	Dos (2) meses

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS	TIEMPO
N/A	N/A


C. ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No. 01	VALOR
OTROSÍ No.02	\$62'215.029

D. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	: Seis (6) meses
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	: 30 de noviembre de 2021
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO	: \$221'881.918
VALOR AJUSTES	: NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (VALOR EJECUTADO MAS AJUSTES)	: NO APLICA

En Bogotá D.C. a los treinta (30) días del mes de noviembre del año 2021, se reunieron **JORGE ENRIQUE VERGARA VERGARA** en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su calidad de supervisor de la Orden de Servicio y **JACINTO ALFONSO MALAGÓN SIERRA** actuando en nombre propio, con el fin de hacer la entrega y recibo definitivo del contrato.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE ORDEN DE SERVICIOS 1116 DE 2021	Código	Página
			2 DE 6

La supervisión hace constar que el producto objeto de la Orden de Servicio ha sido entregado y realizado por el contratista y recibidas por la supervisión así.

SEDE MACARENA A Y B			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Servicio de Modificación del sistema de grifería de lavamanos tipo push	GL	212
2	Suministro de Sistema de pedal – manos libres para lavamanos o fregaderos empotrados ya existentes. Consistente en un pedal metálico para accionar el paso del líquido, una válvula a manera de sistema de cierre y apertura para controlar el fluido del líquido y unos tubos o mangueras para transportar el líquido.	UND	212
3	Instalación de sistema de pedal - manos libres, que consiste en fijación de pedal en piso con chazo expansivo metálico de 1/4"x 1 1/2", modificación de tubería existente que incluye tubería de 1/2" o 3/4", incluye suministro e instalación de válvula de regulación 1/2" color blanco y manguera flexible aluminio de 1/2" o 3/4" de 60cm - 80 cm con acoples metálicos. Incluye valor de mano de obra	GL	212
SEDE VIVERO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4	Servicio de Modificación del sistema de grifería de lavamanos tipo push	GL	120
5	Suministro de Sistema de pedal – manos libres para lavamanos o fregaderos empotrados ya existentes. Consistente en un pedal metálico para accionar el paso del líquido, una válvula a manera de sistema de cierre y apertura para controlar el fluido del líquido y unos tubos o mangueras para transportar el líquido.	UND	120
6	Instalación de sistema de pedal - manos libres, que consiste en fijación de pedal en piso con chazo expansivo metálico de 1/4"x 1 1/2", modificación de tubería existente que incluye tubería de 1/2" o 3/4", incluye suministro e instalación de válvula de regulación 1/2" color blanco y manguera flexible aluminio de 1/2" o 3/4" de 60cm - 80 cm con acoples metálicos. Incluye valor de mano de obra	GL	120
SEDE TECNOLÓGICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7	Servicio de Modificación del sistema de grifería de lavamanos tipo push	GL	106
8	Suministro de Sistema de pedal – manos libres para lavamanos o fregaderos empotrados ya existentes. Consistente en un pedal metálico para accionar el paso del líquido, una válvula a manera de sistema de cierre y apertura para controlar el fluido del líquido y unos tubos o mangueras para transportar el líquido.	UND	106



UNIVERSIDAD
DISTRITAL
JOSÉ DE CALDAS

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE ORDEN DE
SERVICIOS 1116 DE 2021**

Código

Página

3 DE 6

9	Instalación de sistema de pedal - manos libres, que consiste en fijación de pedal en piso con chazo expansivo metálico de 1/4"x 1 1/2", modificación de tubería existente que incluye tubería de 1/2" o 3/4", incluye suministro e instalación de válvula de regulación 1/2" color blanco y manguera flexible aluminio de 1/2" o 3/4" de 60cm - 80 cm con acoples metálicos. Incluye valor de mano de obra	GL	106
---	--	----	-----

SEDE ASAB


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
10	Servicio de Modificación del sistema de grifería de lavamanos tipo push	GL	42
11	Suministro de Sistema de pedal – manos libres para lavamanos o fregaderos empotrados ya existentes. Consistente en un pedal metálico para accionar el paso del líquido, una válvula a manera de sistema de cierre y apertura para controlar el fluido del líquido y unos tubos o mangueras para transportar el líquido.	UND	42
12	Instalación de sistema de pedal - manos libres, que consiste en fijación de pedal en piso con chazo expansivo metálico de 1/4"x 1 1/2", modificación de tubería existente que incluye tubería de 1/2" o 3/4", incluye suministro e instalación de válvula de regulación 1/2" color blanco y manguera flexible aluminio de 1/2" o 3/4" de 60cm - 80 cm con acoples metálicos. Incluye valor de mano de obra	GL	42

SEDE SÓTANOS DE LA JIMÉNEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
13	Servicio de Modificación del sistema de grifería de lavamanos tipo push	GL	16
14	Suministro de Sistema de pedal – manos libres para lavamanos o fregaderos empotrados ya existentes. Consistente en un pedal metálico para accionar el paso del líquido, una válvula a manera de sistema de cierre y apertura para controlar el fluido del líquido y unos tubos o mangueras para transportar el líquido.	UND	16
15	Instalación de sistema de pedal - manos libres, que consiste en fijación de pedal en piso con chazo expansivo metálico de 1/4"x 1 1/2", modificación de tubería existente que incluye tubería de 1/2" o 3/4", incluye suministro e instalación de válvula de regulación 1/2" color blanco y manguera flexible aluminio de 1/2" o 3/4" de 60cm - 80 cm con acoples metálicos. Incluye valor de mano de obra	GL	16

SEDE BOSA PORVENIR

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
16	Servicio de Modificación del sistema de grifería de lavamanos tipo push	GL	148
17	Suministro de Sistema de pedal – manos libres para lavamanos o fregaderos empotrados ya existentes.	UND	148

 UNIVERSIDAD DISTRITAL JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE ORDEN DE SERVICIOS 1116 DE 2021	Código	Página
			4 DE 6

	Consistente en un pedal metálico para accionar el paso del líquido, una válvula a manera de sistema de cierre y apertura para controlar el fluido del líquido y unos tubos o mangueras para transportar el líquido.		
18	Instalación de sistema de pedal - manos libres, que consiste en fijación de pedal en piso con chazo expansivo metálico de 1/4"x 1 1/2", modificación de tubería existente que incluye tubería de 1/2" o 3/4", incluye suministro e instalación de válvula de regulación 1/2" color blanco y manguera flexible aluminio de 1/2" o 3/4" de 60cm - 80 cm con acoples metálicos. Incluye valor de mano de obra	GL	148

SEDE CALLE 34

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
19	Servicio de Modificación del sistema de grifería de lavamanos tipo push	GL	16
20	Suministro de Sistema de pedal – manos libres para lavamanos o fregaderos empotrados ya existentes. Consistente en un pedal metálico para accionar el paso del líquido, una válvula a manera de sistema de cierre y apertura para controlar el fluido del líquido y unos tubos o mangueras para transportar el líquido.	UND	16
21	Instalación de sistema de pedal - manos libres, que consiste en fijación de pedal en piso con chazo expansivo metálico de 1/4"x 1 1/2", modificación de tubería existente que incluye tubería de 1/2" o 3/4", incluye suministro e instalación de válvula de regulación 1/2" color blanco y manguera flexible aluminio de 1/2" o 3/4" de 60cm - 80 cm con acoples metálicos. Incluye valor de mano de obra	GL	16

TORRE ADMINISTRATIVA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
22	Servicio de Modificación del sistema de grifería de lavamanos tipo push	GL	54
23	Suministro de Sistema de pedal – manos libres para lavamanos o fregaderos empotrados ya existentes. Consistente en un pedal metálico para accionar el paso del líquido, una válvula a manera de sistema de cierre y apertura para controlar el fluido del líquido y unos tubos o mangueras para transportar el líquido.	UND	54
24	Instalación de sistema de pedal - manos libres, que consiste en fijación de pedal en piso con chazo expansivo metálico de 1/4"x 1 1/2", modificación de tubería existente que incluye tubería de 1/2" o 3/4", incluye suministro e instalación de válvula de regulación 1/2" color blanco y manguera flexible aluminio de 1/2" o 3/4" de 60cm - 80 cm con acoples metálicos. Incluye valor de mano de obra	GL	54

SEDE SABIO CALDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
------	-------------	--------	----------



UNIVERSIDAD
DISTRITAL
JOSÉ DE CALDAS

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE ORDEN DE
SERVICIOS 1116 DE 2021**

Código

Página

5 DE 6


25	Servicio de Modificación del sistema de grifería de lavamanos tipo push	GL	65
26	Suministro de Sistema de pedal – manos libres para lavamanos o fregaderos empotrados ya existentes. Consistente en un pedal metálico para accionar el paso del líquido, una válvula a manera de sistema de cierre y apertura para controlar el fluido del líquido y unos tubos o mangueras para transportar el líquido.	UND	65
27	Instalación de sistema de pedal - manos libres, que consiste en fijación de pedal en piso con chazo expansivo metálico de 1/4" x 1 1/2", modificación de tubería existente que incluye tubería de 1/2" o 3/4", incluye suministro e instalación de válvula de regulación 1/2" color blanco y manguera flexible aluminio de 1/2" o 3/4" de 60cm - 80 cm con acoples metálicos. Incluye valor de mano de obra	GL	65

EDIFICIO ALEJANDRO SUÁREZ COPETE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
28	Servicio de Modificación del sistema de grifería de lavamanos tipo push	GL	20
29	Suministro de Sistema de pedal – manos libres para lavamanos o fregaderos empotrados ya existentes. Consistente en un pedal metálico para accionar el paso del líquido, una válvula a manera de sistema de cierre y apertura para controlar el fluido del líquido y unos tubos o mangueras para transportar el líquido.	UND	20
30	Instalación de sistema de pedal - manos libres, que consiste en fijación de pedal en piso con chazo expansivo metálico de 1/4" x 1 1/2", modificación de tubería existente que incluye tubería de 1/2" o 3/4", incluye suministro e instalación de válvula de regulación 1/2" color blanco y manguera flexible aluminio de 1/2" o 3/4" de 60cm - 80 cm con acoples metálicos. Incluye valor de mano de obra	GL	20

SEDE LUIS A. CALVO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
31	Servicio de Modificación del sistema de grifería de lavamanos tipo push	GL	7
32	Suministro de Sistema de pedal – manos libres para lavamanos o fregaderos empotrados ya existentes. Consistente en un pedal metálico para accionar el paso del líquido, una válvula a manera de sistema de cierre y apertura para controlar el fluido del líquido y unos tubos o mangueras para transportar el líquido.	UND	7
33	Instalación de sistema de pedal - manos libres, que consiste en fijación de pedal en piso con chazo expansivo metálico de 1/4" x 1 1/2", modificación de tubería existente que incluye tubería de 1/2" o 3/4", incluye suministro e instalación de válvula de regulación 1/2" color blanco y manguera flexible aluminio de 1/2" o 3/4" de 60cm -	GL	7

 UNIVERSIDAD DISTRITAL JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE ORDEN DE SERVICIOS 1116 DE 2021	Código	Página
			6 DE 6

80 cm con acoples metálicos. Incluye valor de mano de obra		
TOTALES		
Servicio de Modificación del sistema de grifería de lavamanos tipo push	GL	806
Suministro de Sistema de pedal – manos libres para lavamanos o fregaderos empotrados ya existentes. Consistente en un pedal metálico para accionar el paso del líquido, una válvula a manera de sistema de cierre y apertura para controlar el fluido del líquido y unos tubos o mangueras para transportar el líquido.	UND	806
Instalación de sistema de pedal - manos libres, que consiste en fijación de pedal en piso con chazo expansivo metálico de 1/4" x 1 1/2", modificación de tubería existente que incluye tubería de 1/2" o 3/4", incluye suministro e instalación de válvula de regulación 1/2" color blanco y manguera flexible aluminio de 1/2" o 3/4" de 60cm - 80 cm con acoples metálicos. Incluye valor de mano de obra	GL	806

El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2021.

Firma

Nombre **JACINTO ALFONSO MALAGÓN SIERRA**
REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRATISTA

Firma

Nombre **RAFAEL ENRIQUE ARÁNZALEZ GARCÍA**
UNIVERSIDAD DISTRITAL F.J.C
SUPERVISOR (1 de junio de 2021 al 16 de noviembre de 2021)

Firma

Nombre **JORGE ENRIQUE VERGARA VERGARA**
UNIVERSIDAD DISTRITAL F.J.C.
SUPERVISOR (17 de noviembre de 2021
al 30 de noviembre de 2021)

Firma

Nombre **WILLIAM MÉNDEZ VIDALBA**
UNIVERSIDAD DISTRITAL F.J.C.
Apoyo técnico a la Supervisión